Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 01.09.2023.

Радни налог број: __3__

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње Губитак надзора на SDH уређају Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
31.08.2023.	01.09.2023. 10:15	Чортановци тунел излаз (SDH B)	Приликом доласка на локацију, урађена је анализа интерног каблирања и провера “patch-eva” између SDH уређаја и ормана са OK3 оптичким каблом. Како оптички каблови пролазе кроз бужир, није било одмах видљив прекид кабла па се приступило анализи и физичком вађењу једног пара каблова из бужира. Тада је установљен прекид оптичког кабла услед дејства глодара. Да би вратили уређај у надзор, потребно је заменити оптичке каблове “LC/PC – E2000/APC” (4 ком) минимакне дужине 10 метара. По набавци поменутиих каблова, замена ће бити извршена у нашој реализацији.	01.09.2023. 11:25	01.09.2023. 11:25

Радове извршио, Утрошен материјал:

Драган Радосављевић и Милош Пантић